

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบลงทุน (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)								ปัญหา/อุปสรรค/ ผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)	ก.ย.60 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมความร่วมมือจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทกลุ่มอาเซียน																	
1	กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นเมืองย่าสุภาภ		3,800,000	3,800,000	1,152,000	A	4				2,648,000							
2	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด		1,200,000	1,200,000		A	4				1,200,000							
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและการขยายช่องทางตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครราชสีมา		6,000,000	6,000,000		A	4				6,000,000							
3	โครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบบูรณาการ																	
1	กิจกรรมประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง		8,760,000	8,760,000	2,769,600	A	4				5,990,400							
2	กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง		3,000,000	3,000,000	1,867,600	A	4				1,132,400							
3	กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "เยี่ยมยามบ้านเพื่อน"		2,500,000	2,500,000	2,372,000	A	4				128,000							
4	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง		1,000,000	1,000,000		A	4				1,000,000							
5	กิจกรรมจัดมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์		4,740,000	4,740,000		A	4					4,740,000						
4	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่เหมาะสมเป็นการทำไร่สวนผสมจังหวัดนครราชสีมา		5,000,000	5,000,000	1,453,420.40	A	4					3,546,580						
5	โครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต																	
1	กิจกรรมชุดออกหนองน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	8,995,000		8,995,000	147,026	A	4				8,847,974							
2	กิจกรรมชุดออกหนองน้ำ บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	5,306,000		5,306,000		A	4				5,306,000							
3	กิจกรรม ชุดออกเขวใหญ่ บ้านห้วยรัก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	5,306,000		5,306,000	147,050	A	4				5,158,950							
4	กิจกรรม ชุดออกหนองทะเล หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 270,845	9,500,000		9,500,000	147,057	A	4				9,352,943							
5	กิจกรรมชุดออกหนองแสง บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโพน อำเภอสำพะมาชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	5,700,000		5,700,000	147,011	A	4				5,552,989							
6	กิจกรรม ก่อสร้างระบบคันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองกกไปฝั่งสระจรซ้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 6,730.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ	19,917,000		19,917,000	148,952	A	4				19,768,048							
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำตำบล บ้านคองเม่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1,460,000		1,460,000		B	4				1,403,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
8	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาล บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบล โนนเมืองพัฒนา อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา	1,900,000		1,900,000		B	4					1,880,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ
9	กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกนก บ้านหัวตำบล หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 78,684 ลูกบาศก์เมตร	3,239,000		3,239,000		B	3	มี.ค. 60				3,239,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ
10	กิจกรรมขุดลอกคลองส่งน้ำกุดพิมาน บ้านสระพระพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 58,128 ลูกบาศก์เมตร	3,240,000		3,240,000		B	3	มี.ค. 60				3,240,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ
11	กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำกระโปง บ้านสระศาล หมู่ที่ 15 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ความ กว้าง 200.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 127,824 ลูกบาศก์เมตร	5,740,000		5,740,000		B	3	มี.ค. 60				5,740,000					รออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
12	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองกุดพิมาน บ้าน สระพระพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 16 ไร่ ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาด เอียง 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 76,437 ลูกบาศก์ เมตร	4,260,000		4,260,000		B	3	มี.ค. 60				4,260,000					ขอเพิ่มโครงการ
13	กิจกรรมขุดลอกสายระบายน้ำท่ากระโดน หมู่ที่ 8 บ้านกระโดน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 15,251 ลูกบาศก์เมตร	936,000.00		936,000	575,000	B	6										ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	กิจกรรมขุดลอกลำคลอง ช่วงบ้านบดสี หมู่ที่ 6 บ้านโคก ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร	540,000		540,000	538,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	กิจกรรมขุดลอกสระสวนหลวง หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลหนอง ไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,780 ลูกบาศก์เมตร	786,000		786,000	246,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	กิจกรรมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และ หมู่ ที่ 8 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	2,443,000		2,443,000		A	4					1,660,000					
17	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำประปาบ้านมาบเอื้อง หมู่ที่ 6 ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 23,200 ลูกบาศก์เมตร	1,850,000		1,850,000		A	4					1,027,000					อ.เมือง ขออนุมัติ 1,190,000 บาท (เดิมจัดสรร 1,850,000 บาท)
18	กิจกรรมขุดลอกสระหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 68,750 ลูกบาศก์เมตร	2,972,000		2,972,000		A	4					1,615,000					
19	กิจกรรมก่อสร้างโรงสูบน้ำประปาพร้อมวางท่อแบบระบบประปา บ้านซับเสนา หมู่ที่ 11 ตำบลจะเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา โรงสูบน้ำประปามีขนาดพื้นที่ 10.50 ตารางเมตร ท่อพีอี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 4.05 กิโลเมตร	1,600,000		1,600,000		B	4					1,470,000					ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
20	กิจกรรมขุดลอกสระธารนระโยชน์ บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบล ศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 67,000 ลูกบาศก์เมตร	2,403,000		2,403,000		A	4					1,087,700					
21	กิจกรรมขุดลอกขยายคลองมาบใต้ บ้านหนองละโว้ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 20,190 ลูกบาศก์เมตร	1,057,000		1,057,000		A	4					545,000					

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ โครงการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
22	กิจกรรมชุดออกตระเวนหนอนโสน (สระวัดโคกสุวรรณ) บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,200 ลูกบาศก์เมตร	1,267,000		1,267,000		A	4					722,500					
23	กิจกรรมชุดออกขยายสะพานหนอนโสน บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,602 ลูกบาศก์เมตร	1,289,000		1,289,000		A	4					710,000					
24	กิจกรรมชุดออกตระเวนหนอนโสน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,033 ลูกบาศก์เมตร	1,826,000		1,826,000	899,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	กิจกรรมชุดออกโลกหิน บ้านวังเย็น หมู่ที่ 19 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,736 ลูกบาศก์เมตร	1,763,000		1,763,000	917,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	กิจกรรมชุดออกหนองตาหิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,000 ลูกบาศก์เมตร	1,558,000		1,558,000		A	4					800,000					
27	กิจกรรมชุดออกสระประปาเพื่อการเกษตรหนองแดง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,019 ลูกบาศก์เมตร	2,137,000		2,137,000		A	4					1,087,000					
28	กิจกรรมชุดออกคลองสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 14, หมู่ที่ 15, หมู่ที่ 16 และ หมู่ที่ 18 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,500 ลูกบาศก์เมตร	3,297,000		3,297,000		A	3	มี.ค. 60				3,297,000					
29	กิจกรรมชุดออกสระกักเก็บน้ำตะกุดสูงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 63,362 ลูกบาศก์เมตร	2,012,000		2,012,000		A	3	มี.ค. 60				2,012,000					
30	กิจกรรมชุดออกสระหนองยาว บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,500 ลูกบาศก์เมตร	1,430,000		1,430,000		A	4					1,420,000					
31	กิจกรรมชุดออกคลองสายทรัพย์สินหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,600 ลูกบาศก์เมตร	1,660,000		1,660,000		A	4					657,800					
32	กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ชนิดตรงข้ามใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	936,000		936,000		A	4					748,800					
33	กิจกรรมชุดขยายสระน้ำ บ้านดอนโหล หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 99,800 ลูกบาศก์เมตร	4,592,000		4,592,000		A	3	มี.ค. 60				4,592,000					
34	กิจกรรมชุดออกลำห้วยเจียง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 47,300 ลูกบาศก์เมตร	1,987,300		1,987,300		A	4					756,800					
35	กิจกรรมชุดออกสระประปาบ้านโนนจิว หมู่ที่ 3 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร	596,000		596,000		A	4					365,000					
36	กิจกรรมชุดออกสระประปาบ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ 15 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร	550,000		550,000	349,000	A	6					349,000					ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
37	กิจกรรมชุดออกคลองธรรมชาติริมเขาเร้า บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลโพสพสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 61,460 ลูกบาศก์เมตร	2,005,000		2,005,000		A	3	มี.ค. 60				2,005,000					
38	กิจกรรมชุดออกคลองธรรมชาติ และก่อสร้างห้องเล็กแกมแปยุ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ บ้านท่าวังโพ หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	1,907,000		1,907,000		B	3	มี.ค. 60				1,907,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/ สงป.สัด. งบ. เหลือ 1,907,000 บาท
39	กิจกรรมชุดออกลำห้วยชัน บ้านโคกนอก หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งสีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำ จำนวน 3 จุด	1,465,000		1,465,000		B	4				650,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
40	กิจกรรมชุดออกสระสี่เหลี่ยม บ้านวังหมี่ หมู่ที่ 3 และบ้านนาแค หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร	2,500,000		2,500,000		B	4				1,469,700						ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปรับตามราคามันในปัจจุบัน
41	กิจกรรมชุดออกลำน้ำสายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ถึงบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,480 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		B	4				483,350						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
42	กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านคอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลคูเมือง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร	778,000		778,000		B	4				690,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
43	กิจกรรมชุดออกคลองห้วยขวาง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,700 ลูกบาศก์เมตร	500,000		500,000		B	3	มี.ค. 60				500,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (แก้ไขชื่อคลองให้ถูกต้อง)
44	กิจกรรมชุดออกสระน้ำวัดหนองเรือ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวพัน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	226,000		226,000		B	4				226,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
45	กิจกรรมชุดออกลำห้วยโกรกเขียว (จากลำห้วยโกรกภูเขาเดิม - นานายลำควน สาขา) บ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวพัน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	500,000		500,000		B	4				500,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
46	กิจกรรมชุดออกลำห้วยสะแก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,220 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000		B	4				495,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (ขอแก้ไขบริเวณงาน)
47	กิจกรรมชุดออกสระป่าช้า บ้านหนูก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,457 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000		B	3	มี.ค. 60				495,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (ขอแก้ไขชื่อโครงการ)
48	กิจกรรมชุดออกลำห้วยธารณะประยูรชน บ้านโนนผดึก หมู่ที่ 4 ตำบลชีวิ๊ก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,800 ลูกบาศก์เมตร	492,000		492,000		A	4				492,000						
49	กิจกรรมก่อสร้างฝาย บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	972,000		972,000		A	4				953,000						
50	ชุดออกลำห้วยยาง บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,463 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000		A	3	มี.ค. 60				495,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (ขอแก้ไขชื่อโครงการ)
51	ก่อสร้างฝายบ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 20.00 เมตร สันฝาย 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร	977,000		977,000		A	3	มี.ค. 60				977,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (แก้ไขชื่อหมู่ที่ 12 เป็นหมู่ที่ 2)

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า		
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)	
52	กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชีวก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	527,000		527,000		A	4					495,000						
53	กิจกรรมขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองโสนดี หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300 ลูกบาศก์เมตร	490,000		490,000	468,000	A	6											
54	กิจกรรมขุดสระน้ำโคกคอนแก้ว บ้านสะแกแสง หมู่ที่ 2 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 14.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร	490,000		490,000		B	4					490,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (ขอแก้ไขชื่อโครงการ)
55	กิจกรรมขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 8 ตำบลชีวก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,080 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000		A	4					494,000						
56	กิจกรรมขุดลอกสาธารณะประโยชน์ บ้านบุกลี้อย หมู่ที่ 7 ตำบลชีวก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,080 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000	495,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	กิจกรรมขุดลอกขยายสระเก็บน้ำ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชีวก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,080 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000		A	4					495,000						
58	กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร	495,000		495,000		A	4					450,000						
59	กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร	495,000		495,000		A	4					450,000						
60	กิจกรรมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีวก หมู่ที่ 1 ตำบลชีวก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	334,000		334,000		B	4					334,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
61	กิจกรรมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะจาด หมู่ที่ 5 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	490,000		490,000		B	4					490,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
62	กิจกรรมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	490,000		490,000		B	3	มี.ค. 60				490,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
63	กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	480,000		480,000		B	4					480,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
64	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร	490,000		490,000	490,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	กิจกรรมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	490,000		490,000		B	4					490,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
66	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำที่สาธารณะประโยชน์ห้วยศรีบัวบาน หมู่ที่ 7 บ้านโนนพญาคา ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,220 ลูกบาศก์เมตร	2,218,000		2,218,000		B	3	มี.ค. 60				2,218,000						ขอแก้ไขปริมาณงานเนื่องจากการคำนวณราคางานคลาดเคลื่อน
67	กิจกรรม ขุดลอกอ่างรับน้ำฝนเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านสะแกแสง หมู่ที่ 2 ตำบลพะจาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร	135,000		135,000		A	4					135,000						

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า		
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)	
68	กิจกรรมก่อสร้างระบบระบายน้ำคอคอดนครวัดเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลพะวง อำเภอชามแสง จังหวัดนครราชสีมา	135,000		135,000		B	4					135,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
69	กิจกรรมขุดสระหนองน้ำเมืองนา หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนา อำเภอชามแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,302 ลูกบาศก์เมตร	495,000		495,000	494,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	กิจกรรมขุดลอกลำห้วยหนองกลาง บ้านพิริง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนา อำเภอชามแสง จังหวัดนครราชสีมา	467,000		467,000	467,000	B	6											ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำหนองหัวฟาน บ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอชามแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,988 ลูกบาศก์เมตร	182,000		182,000		B	4				182,000							แก้ไขข้อตำหนิจากเมืองนาเป็น หนองหัวฟาน
72	กิจกรรมขุดลอกสระประมง บ้านโสด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัวฟาน (ช่วงที่ 1) อำเภอชามแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร	500,000		500,000		B	3	มี.ค. 60				500,000						ขอแก้ไขจาก หมู่ที่ 4 เป็นหมู่ที่ 7
73	กิจกรรมขุดลอกอ่างน้ำใหญ่ (บางส่วน) บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเขื่อน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลาดเอียง 1:1.5	240,000		240,000	238,000	B	6											ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	กิจกรรมขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแก อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,440 ลูกบาศก์เมตร	2,723,800		2,723,800		A	3	มี.ค. 60				2,723,800						
75	กิจกรรมขุดลอกลำค้ำงู หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 84,000 ลูกบาศก์เมตร	1,890,000		1,890,000		A	4				330,000							
76	กิจกรรมขุดลอกคลองระแงง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 84,000 ลูกบาศก์เมตร	1,890,000		1,890,000	330,000	A	6											
77	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำโคกเตาดิน บ้านเหล็กน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,146 ลูกบาศก์เมตร	1,681,000		1,681,000		B	3	มี.ค. 60				1,681,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
78	กิจกรรมขุดลอกสระน้ำหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,560 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		B	3	มี.ค. 60				2,000,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
79	กิจกรรมขุดลอกบึงโงงน้อย บ้านค้ำงูใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลค้ำงู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,800 ลูกบาศก์เมตร	1,210,000		1,210,000		A	4				540,000							
80	กิจกรรมขุดลอกลำห้วยชันโพธิ์ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านทุ่งหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลสะแก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,800 ลูกบาศก์เมตร	2,137,000		2,137,000		A	3	มี.ค. 60				2,137,000						
81	กิจกรรมขุดลอกหนองแปน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลไหล อำเภอสำพะเนียง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,584 ลูกบาศก์เมตร	1,505,000		1,505,000	916,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	กิจกรรมขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยท่าขาว บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลไหล อำเภอสำพะเนียง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,462 ลูกบาศก์เมตร	750,000		750,000	747,000	B	6											ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
83	กิจกรรมชุดออกสำรวจพระ บ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 -หนองลาด สัน บ้านก่ดัดอื่น หมู่ที่ 11 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,855 ลูกบาศก์เมตร	1,200,000		1,200,000		B	4					349,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ
84	กิจกรรม ชุดออกสำรวจพระ บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8 ตำบล คอนตะหนัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 30,800 ลูกบาศก์เมตร	1,200,000		1,200,000		A	4					342,900					
85	กิจกรรมชุดออกสำรวจพระ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลโนน ทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 14,500 ลูกบาศก์เมตร	612,000		612,000		A	4					239,000					
86	กิจกรรมชุดออกสำรวจพระบ้านธารนพประไพหนองปลาชื้อน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลคอนตะหนัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,002.50 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		B	4					800,000					ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ (แก้ไขปริมาณงาน)
87	กิจกรรมชุดออกสำรวจน้ำสัน (ฝ่ายชลประทาน) พร้อมเพิ่มหลัง ฝาย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร	1,555,000		1,555,000		A	4		900,000								
88	กิจกรรมชุดออกสำรวจจะหลุมหมู่บ้านท่าวัด อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร	2,778,000		2,778,000	990,000	A	6	ธ.ค.59									ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	กิจกรรมชุดออกสำรวจลำกึ่ง บ้านวังกะทะ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,796 ลูกบาศก์เมตร	511,000		511,000	300,000	A	6	ธ.ค.59									ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	กิจกรรมชุดออกสำรวจพ่ายเยี่ยม ตำบลวังใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปากกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อ อุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,000,000		1,000,000	790,000	A	6	ธ.ค.59									
91	กิจกรรม ชุดออกสำรวจหอคอยจากหน้าฝาย หมู่ที่ 3 บ้านละ หลอด ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 93,300 ลูกบาศก์เมตร	3,000,000		3,000,000		A	4					1,387,000					
92	กิจกรรมชุดออกสำรวจบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบล สะพานปลาข้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 23,580 ลูกบาศก์เมตร	1,180,000		1,180,000		B	3	มี.ค. 60				1,180,000					ขอแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง (ตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่ สามารถขุดตามปริมาตรได้ (ต้องขอเปลี่ยนแปลง)
93	กิจกรรมก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านนาจอ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร	1,965,000		1,965,000		A	4					1,500,000					
94	กิจกรรมชุดออกสำรวจบ้านหนองนาจอ หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานปลาข้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		B	4					980,000					ขอแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง
95	กิจกรรมชุดออกสำรวจหมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง ตำบลหนอง พลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 53,000 ลูกบาศก์เมตร	1,950,000		1,950,000		A	4					975,000					
96	กิจกรรมชุดออกสำรวจไร่้อย หมู่ที่ 2 บ้านไร่้อย ตำบลกระทุ่ม ราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 56,600 ลูกบาศก์เมตร	1,950,000		1,950,000		A	4					550,000					

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
138	ก่อสร้างฝายหินทิ้ง บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 25.00 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมป้าย	2,099,000		2,099,000		C											เหลือจ่าย
139	ขุดลอกคลองวังสำโรง - กุดหวง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสำโรง ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,080 ลูกบาศก์เมตร	1,992,000		1,992,000		C											เหลือจ่าย
140	ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ บ้านน้ำเมา หมู่ที่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 104,242 ลูกบาศก์เมตร	3,526,000		3,526,000		C											เหลือจ่าย
141	ขุดลอกลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,073 ลูกบาศก์เมตร	1,800,000		1,800,000		C											เหลือจ่าย
142	ก่อสร้างแหล่งน้ำและขุดลอกหนองป่าช้าเก่า บ้านจิวเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนปรยตุ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	3,096,429		3,096,429		C											เหลือจ่าย
143	ก่อสร้างฝาย มข.2527 บ้านตะครี๊ได้ หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	776,000		776,000		C											เหลือจ่าย
6	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร																
1	กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้อย - บ้านวังโป่ง - บ้านหินห้อย อำเภอคำชะนิต จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	6,595,700		6,595,700		A	4		1,974,000	2,632,000	1,974,000						
2	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเวียน - แยกตำบลสระพระ (ช่วงบ้านกุดเวียน) หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน ตำบลปล้อง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร	6,556,000.00		6,556,000		A	4		1,263,000	1,684,000	1,263,000						
3	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายทางบ้านโคก-บ้านนาตารักษ์ ช่วงระหว่าง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 - บ้านโพธิ์เรือแดง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.535 กิโลเมตร	5,265,100		5,265,100		A	4		941,970	1,255,960	941,970						
4	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุพรรณนอก หมู่ที่ 7 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร	681,000		681,000	680,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุ่มไค้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร	939,000		939,000	935,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุพรรณนอก (ประป่า) หมู่ที่ 7 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร	343,000		343,000	340,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าวัดป่าปัญญาคุณ หมู่ที่ 7 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 385.00 เมตร	904,000		904,000	900,000	A	6										ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า		
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)	
8	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) จากสายทางบ้านทิมะขาม หมู่ที่ 5 ถึงบ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านปร่าง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,450 กิโลเมตร	4,500,000		4,500,000		B	3	มี.ค. 60				4,500,000						ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ
9	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์บัวแดง หมู่ที่ 13 สายทางบ้านนายมิตรเชื่อมบ้านเสม็ด ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 405.00 เมตร	914,000		914,000		B	4				650,000							รออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
10	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสลักได หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 170.50 เมตร	314,500		314,500		B	4				313,000							ขอแก้ไขปริมาณงานเนื่องจากได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
11	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสนบูรณ หมู่ 13 ตำบลสูงเนิน อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,515 กิโลเมตร	4,761,000		4,761,000		A	4				3,498,500							
12	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโดนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา หมู่ที่ 10 - บ้านบุพพานต์ ตำบลพระพุทธ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 กิโลเมตร	2,661,500		2,661,500		A	4				1,899,000							อ.เมือง ขอนมูติ 2,541,700 บาท (เดิมจัดสรร 2,661,500 บาท)
13	กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล (Cape Seal) สายมะค่างาม หมู่ที่ 4 - บ้านขี้สาราย หมู่ที่ 2 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,555 กิโลเมตร	4,700,000		4,700,000		A	4				2,638,000							
14	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล (Cape Seal) บ้านขี้สาราย หมู่ที่ 2 - บ้านเขาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเปรี้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,680 กิโลเมตร	4,110,000		4,110,000		A	4				2,799,992							
15	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลสองแคว อ.ลำตะของ จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร	2,000,000		2,000,000	1,230,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล (Cape Seal) สายบ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 - บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,230 กิโลเมตร	3,000,000		3,000,000		A	3	มี.ค. 60				3,000,000						
17	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 14 บ้านหัวท้านบ เข้มหมู่ที่ 13 บ้านใหม่เกษมเหนือ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,430 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร	3,640,000		3,640,000		B	3	มี.ค. 60				3,640,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
18	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตำบลคันคล้า เข้มตำบลใหม่ บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลคันคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,024 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร และก่อสร้างลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนเดิม จำนวน 7 จุด	1,848,000		1,848,000		B	3	มี.ค. 60				1,848,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
19	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพ็ก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 590 เมตร	1,034,000		1,034,000		B	3	มี.ค. 60				1,034,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบลงทุน (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุการณ์ดำเนินงานล่าช้า		
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)	
20	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมณี บ้าน โนนน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลตำบลลำ อำเภอนิคมสูง จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร และก่อสร้างคูคลองคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อมถนนเดิม จำนวน 2 จุด	331,000		331,000		B	3	มี.ค. 60				331,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ
21	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านหนองจะพาน ตำบลหนองปลาข้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 594.00 เมตร	1,990,000		1,990,000	1,080,000	A	6											
22	กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้อย - บ้านสระพัง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิว จราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร	3,417,000		3,417,000		A	4				1,685,000							
23	กิจกรรมซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement th - Place Recycling สายทางบ้านละโว้ - บ้านเจ้า ตำบล ประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,350 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร	4,444,000		4,444,000		A	4				2,569,878.44							
24	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบพิเศษ (Cape Seal) (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) สายบ้านหนองประจักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอปัก ธงชัย ถึงถนน ร.พ.ช. เข็มอำเภอกระบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,940 กิโลเมตร	4,000,000		4,000,000		B	4				1,920,000							ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
25	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบพิเศษ (Cape Seal) หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามช้าง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,750 กิโลเมตร	3,010,000		3,010,000		B	4				1,722,000							ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
26	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจดีย์พัฒนา - บ้านสระซุด หมู่ที่ 19 ตำบลปลีสังข์ อำเภอนิคมไทย จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร	1,425,000		1,425,000		A	4				1,004,000							
27	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเวียน - แยกตำบลสระพระ หมู่ที่ 12 บ้านเมืองเก่า ตำบลปลีสังข์ อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,730 กิโลเมตร	4,201,000		4,201,000		A	4				2,204,000							
28	กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเวียน - แยกตำบลสระพระ (ช่วงบ้านโกรกหอย) หมู่ที่ 13 บ้านโกรก หอย ตำบลปลีสังข์ อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,680 กิโลเมตร	4,079,000		4,079,000		A	3	มี.ค. 60			4,079,000							
29	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร	4,680,000		4,680,000		A	3	มี.ค. 60			4,680,000							
30	กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงทุ่งตา ทอง บ้านปลีพลา หมู่ที่ 1 ตำบลปลีพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร	500,000		500,000		A	4				499,000							
31	กิจกรรมก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านคลองยางเชื่อมต่อ บ้านคลองยาง ตำบลปลีพลา อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร	500,000		500,000	499,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)								ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)	ก.ย.60 (บาท)		
32	กิจกรรมก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนแดงเชื่อมต่อบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลปลับพลา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	200,000		200,000	199,500	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 (สายหลักคลองกระชาย-คลองยาง) ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร	497,000		497,000		A	4			496,000								
34	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกอ หมู่ที่ 6 (สายแยกคลองชลประทาน) ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร	493,000		493,000	492,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร	487,000		487,000	486,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายหนองเพชร) ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	421,000		421,000	420,000	B	6											รออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 - บ้านสายของ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยละม้าย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 733.00 เมตร	2,000,000		2,000,000	1,980,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากประตูน้ำ - สามแยกบ้านนายวงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจูน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 975.00 เมตร	1,450,000		1,450,000		B	4				1,420,000							ขอเพิ่มโครงการ/สรุปปรับลดงบ. เหลือ 1,238,300 บาท
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ - สะพานข้ามคลองบริบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจูน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร	268,000		268,000	265,000	A	6											ขอเพิ่มโครงการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซันไทรทอง หมู่ที่ 13 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 596 เมตร	1,922,000		1,922,000		B	4				1,917,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
7	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน																	
1	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี - บ้านเมืองนาท (บริเวณคลองอีสานเขียว - นาบาศรี นอกคลองกรัง) บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวนาค อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร	910,000		910,000		B	3	มี.ค. 60				910,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบลงทุน (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า		
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)	
2	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี - บ้านโนนทอง (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโจด - นานายอห์น ซดจะโปะ) บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1.125 กิโลเมตร	3,364,000		3,364,000		B	3	มี.ค. 60				3,364,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
3	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลชีวิค อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร	230,000		230,000		B	4				230,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
4	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกขุชาติ (บริเวณคุ้มโคกคำ - นายสนธิ์ บอนขุนทด) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร	360,000		360,000		B	4				360,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระอินคา หมู่ที่ 3 ตำบลชีวิค อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร	290,000		290,000		B	4				290,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
6	กิจกรรมก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชีวิค อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร	123,000		123,000		B	4				123,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
7	กิจกรรมก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1.730 กิโลเมตร ทนฯ 0.10 เมตร	387,000		387,000		B	4				387,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
8	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพุดชา หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.350 กิโลเมตร ทนฯ 0.10 เมตร	1,030,000		1,030,000		B	4				1,030,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
9	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลชีวิค อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร	345,000		345,000		B	4				345,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
10	กิจกรรมก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.920 กิโลเมตร ทนฯ 0.10 เมตร	368,000		368,000		B	4				368,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
11	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร	500,000		500,000		B	4				500,000							ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
12	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบแคปซีล (Cape Seal) สายบ้านคลองสอง - บ้านคลองง (คุ้มคลองไผ่) หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร	3,545,000		3,545,000		A	4				1,970,000							
13	กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบแคปซีล (Cape Seal) สายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงบ้านหนองกลาง หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหนองกลางพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลพังเหยิม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 745.00 เมตร	2,500,000		2,500,000		B	3	มี.ค. 60				2,500,000						รออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบลงทุน (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
27	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเป่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอบ้านเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร	500,000		500,000	498,000	A	6										
28	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพธิ์ - โนนศาลเลื่อน ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร	500,000		500,000	498,000	A	6										
29	กิจกรรมก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังแร่ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 720.00 เมตร	980,000		980,000		A	4			470,000							
30	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ตำบลจันทัก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.378 กิโลเมตร	2,000,000		2,000,000		A	2	มี.ค. 60			2,000,000						รออนุญาตใช้พื้นที่ รพท.
31	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 บ้านป่าไม้ ตำบลจันทัก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 421.00 เมตร	500,000		500,000		A	2	มี.ค. 60			500,000						รออนุญาตใช้พื้นที่กรมธนารักษ์
32	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านหนองระพุ่ม - ลำพญากลาง ถนนเส้นไปงนก หมู่ที่ 3 ตำบลจันทัก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร	500,000		500,000		A	4			497,000							
33	กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านขี้ม่วง ตำบลจันทัก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัววี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร ระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร	100,000		100,000		A	2	มี.ค. 60			100,000						
34	กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านท่าข่อย ตำบลจันทัก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.336 กิโลเมตร	2,000,000		2,000,000		A	2	มี.ค. 60			2,000,000						
35	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 19 บ้านจันทักใหม่ ตำบลจันทัก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 342.00 เมตร	500,000		500,000		A	4			497,000							
36	กิจกรรมก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโคกหนองวง หมู่ที่ 2 - บ้านไม้กรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอนนแดน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร	2,000,000		2,000,000		A	4			940,000							
37	กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร อำเภอนนแดน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร	2,000,000		2,000,000		A	4			1,276,000							
38	กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบเซปซีล (Cape Seal) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาเถร อำเภอนนแดน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร	2,000,000		2,000,000		A	4			1,160,000							

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบลงทุน (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)							ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค..60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)		ก.ย.60 (บาท)
39	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงทางแยกที่บ้านสุขาวดี หมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 709.00 เมตร	1,930,000		1,930,000	1,235,000	B	6										ขอปรับลดงบประมาณและแก้ไขระยะทาง
40	กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบแคปซีล (Cape Seal) บ้านพร้าว (คลองตัวง) หมู่ที่ 4 ตำบลตอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.1 กิโลเมตร	4,000,000		4,000,000		B	4				1,898,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลจรเข้มาก อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 278 เมตร	1,000,000		1,000,000		B	4				630,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
42	กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลสระตะเคียน - ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีวงจรรถกว้าง 7 เมตร ยาว 800 เมตร	2,000,000		2,000,000		B	4				1,490,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
8	โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์																
1	กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		1,000,000	1,000,000		A	4				1,000,000						
2	กิจกรรมยุทธการพิทักษ์ถิ่นฐาน 60		570,000	570,000		B	4				570,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/สรุป.ปรับลด งบ.เหลือ 529,200 บาท
3	กิจกรรมฝึกอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำมวลชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ		1,127,400	1,127,400		B	4				1,127,400						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/สรุป.ปรับลด งบ.เหลือ 1,079,700 บาท
4	กิจกรรมสามัคคีรักษ์ถิ่นและผู้นำท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา		900,000	900,000		B	4				900,000						ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/สรุป.ปรับลด งบ.เหลือ 724,800 บาท
9	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย		8,000,000	8,000,000	2,261,815	A	4				2,261,815	5,738,185					
10	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สู่สาธารณะ		1,500,000	1,500,000	976,400	A	4				976,400	523,600					
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมีขีดความสามารถแข่งขัน											10,440,300					
1	ประชาสัมพันธ์/รับสมัครเกษตรกร/ติดตามแนะนำเกษตรกร		151,000	151,000	39,900	B	4										โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
2	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชใช้น้ำน้อย		1,269,000	1,269,000	715,600	B	4										โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
3	ส่งเสริมการจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง		6,150,000	6,150,000		B	4										โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
4	ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรพืชใช้น้ำน้อย		53,500	53,500		B	4										โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) งบลงทุน (บาท)	(3) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(4) = (2)+(3) รวม	(5)เบิกจ่าย (บาท)	(6) ประเภทโครงการ (ระบุอักษร)	(7) สถานะ โครงการ (ระบุเลข)	(8) คาดว่า จะก่อหนี้/ ดำเนินการ (ระบุเดือน)	(9) กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จมีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ)								ปัญหา/อุปสรรค/ เหตุผลการดำเนินงานล่าช้า	
									ก.พ.60 (บาท)	มี.ค.60 (บาท)	เม.ย.60 (บาท)	พ.ค.60 (บาท)	มิ.ย.60 (บาท)	ก.ค.60 (บาท)	ส.ค.60 (บาท)	ก.ย.60 (บาท)		
5	การติดตามและประเมินผลโครงการ		35,600	35,600		B	4											โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
6	อำนวยความสะดวก		125,000	125,000		B	4											โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
7	การจัดระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำแบบ Real Time เพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้บริหารและเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล		2,656,200	2,656,200		A	2											
9	กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยด้านบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	930,000		930,000		A	4				613,800							
10	กิจกรรมเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองง หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดปากบ่อกว้าง 6.00 นิ้ว ลึก 90.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	232,000		232,000	232,000	A	6											ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากซื้อหมู่บ้านไม่ถูกต้อง / ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	กิจกรรมเจาะบ่อบาดาลบ้านศิลางาม หมู่ที่ 17 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดปากบ่อกว้าง 6.00 นิ้ว ลึก 90.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	232,000		232,000	230,000	A	6											ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	กิจกรรมขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 120.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,689 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		A	4				988,900							
12	กิจกรรมขุดลอกขยายเพิ่มระดับความลึกสระสี่เหลี่ยม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 47,598 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		A	4				1,058,400							
13	กิจกรรมขุดลอกขยายเพิ่มระดับความลึกสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ความยาวตามเส้นรอบรูป (รอบวงสระ) 1,300.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 47,000 ลูกบาศก์เมตร	2,000,000		2,000,000		A	4				1,080,000							
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ																		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			10,000,000	10,000,000	3,044,327.70				1,688,989.00	508,298.70	1,000,000	6,802,712						
รวม		411,819,159	69,537,700	481,356,859	43,754,259				1,688,989	5,587,269	25,494,575	278,983,671						

หมายเหตุ : อ.เมื่องฯ ขออนุมัติไม่เต็มวงเงินที่ได้รับจัดสรร 2 โครงการ รวมงบประมาณ 779,800 บาท (ยอด งบ.60 จำนวน 424,576,400 - 779,800 = 423,796,600 บาท)

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ช่องหมายเลข (6) ประเภทโครงการ โปรดระบุตัวอักษร ดังนี้

- A คือ โครงการตามแผน
- B คือ โครงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- C คือ โครงการใช้เงินเหลือจ่าย

2. ช่องหมายเลข (7) ให้ระบุสถานะของโครงการดังนี้

- 1 คือ ระหว่างการอนุมัติโครงการ
- 2 คือ ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง