

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
	จ.นม	414,296,500	106,848,232	294,873,308	2,374,000	10,200,960	213,167,167	48,720,166	105,715,648	84,000	5,627,287	160,147,102	247,970,173	6,179,226	
	ร้อยละ	100	25.79	71.17	1	2.46		11.76	35.85	3.54	55.16	38.66	59.85	1.49	
	ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม 7014259002	140,807,429	19,980,300	108,336,169	2,290,000	10,200,960		10,157,712	44,136,192	0	5,627,287	59,921,191	78,417,367		
	1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	10,200,960	0	0	0	10,200,960		0	0	0	5,627,287	5,627,287	4,573,673		
	กิจกรรมย่อย : การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	0	0	0	10,000,000					5,627,287	5,627,287	4,372,713		สนจ.นม
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000				10,000,000					5,627,287	5,627,287	4,372,713		
	กิจกรรมย่อย : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รหัส 7014259003110002 แหล่งของเงิน 6211310	200,960	0	0		200,960					0	0	200,960		สนจ.นม
	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	200,960			200,960	200,960						0	200,960		อ.สีคิ้ว
	2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข	8,374,700	6,084,700	0	2,290,000			3,835,324	0	0	0	3,835,324	4,539,376		
	กิจกรรมย่อย : จัดตั้งศูนย์พัฒนากล้าทอดนวัตกรรมการรักษาผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล	4,400,000	2,110,000	0	2,290,000	0		444,424				444,424	3,955,576		มทส.
	อบรมการจัดฝึกอบรมสัมมนา ให้	1,400,000	1,400,000					444,424	0	0	0	444,424	955,576		
	ค่าผ้าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม	710,000	710,000					0	0	0	0	0	710,000		
	1 ชุดข้อเข่าเทียม ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา จำนวน 10 ชุดๆ 79,000	790,000			790,000		790,000	0	0	0	0	0	790,000		
	2 (เครื่องมือผ่าตัด จำนวน 2 ชุด)	1,500,000			1,500,000		1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000		
	กิจกรรมย่อย : เยี่ยมยามถามไถ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	793,000	793,000					280,800				280,800	512,200		สนจ.พมจ
	กิจกรรมย่อย : ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน จ.นม (กิจกรรมพลังผู้สูงวัยร่วมใจพัฒนา	746,700	746,700					675,100				675,100	71,600		สนจ.พมจ

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				กึ่งทุนผู้กั้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
	กิจกรรมย่อย : อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน การแพทย์ (อฉพ.)	1,875,000	1,875,000					1,875,000				1,875,000	0		สนง.สสจ.
	กิจกรรมย่อย : สร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา	560,000	560,000					560,000				560,000	0		ศจส.
	3.การพัฒนาการศึกษา ตลอดช่วงชีวิต	361,400	361,400	0	0	0		212,754	0	0	0	212,754	148,646		
	กิจกรรมย่อย : มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น บังคับคดี	150,000	150,000					22,884				22,884	127,116		สนง.บังคับคดี
	กิจกรรมย่อย : สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการ บังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ จ.นม	211,400	211,400					189,870				189,870	21,530		บังคับคดี
	4. การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และทำนุบำรุง ศาสนา	25,094,100	13,534,200	11,559,900	0	0		6,109,634	0	0	0	6,109,634	18,296,872	687,594	
	กิจกรรมย่อย : สร้างคนดี สังคมตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	8,534,200	8,534,200					6,109,634				6,109,634	1,736,972	687,594	สนง.วัฒนธรรม
	เหลือจ่าย 1														
	กิจกรรมย่อย : จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดพระ นารายณ์มหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม รหัส 7014259002410014	11,559,900		11,559,900					0			0	11,559,900		ม.ราชชมคลอีสาน
	กิจกรรมย่อย : ได้ร่มพระบารมี 360 ปี นครราชสีมา	5,000,000	5,000,000					0				0	5,000,000		สนง.วัฒนธรรม
	5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความเจริญของเมืองนำ อยู่	96,776,269	0	96,776,269	0	0	83,223,192	0	44,136,192	0	0	44,136,192	50,858,800	1,781,277	
	กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความเจริญ ของเมืองนำอยู่	96,776,269	0	96,776,269	0	0	83,223,192	0	44,136,192	0	0	44,136,192	50,858,800	1,781,277	
1	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 2311 ที่ กม.3+987 - กม. 10+212 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นม	6,713,292		6,713,292			6,713,292		6,713,292			6,713,292	0	0	แขวงทางหลวง 2 นม

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองปรือ โปร่ง หมู่ 7 ต.โคกกระเบื้อง เชื่อมบ้าน หนองงูน้อย หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นม	5,670,000		5,670,000			5,670,000	5,670,000			5,670,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท	
3	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4 เชื่อมบ้านสระ ตะเคียน หมู่ 1 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นม	7,000,000		7,000,000			7,000,000	7,000,000			7,000,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านชันน้อย หมู่ 7 เชื่อมบ้านพัทธะเล หมู่ 2 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นม	1,418,900		1,418,900			1,418,900	1,418,900			1,418,900	0	0	ปักธงชัย	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านคิมมะจุ หมู่ 3 เชื่อมบ้านหนอง ผือ หมู่ 2) หมู่ 3 ต.หนองหัว อ.บัวลาย จ.นม	4,259,000		4,259,000			4,259,000	4,259,000			4,259,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านไทรโยง หมู่ 5 เชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 6 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นม	1,550,000		1,550,000			1,550,000	0			0	1,550,000	0	คง	
7	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหมู่บ้านปอทุ (ศิลาทอง เชื่อมหลังองค์ตำหนักทิพย์พิมาน) อ.ปากช่อง จ.นม	13,015,000		13,015,000			13,015,000	0			0	13,015,000	0	แขวงทางหลวง ชนบท	
8	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองม้า เชื่อมบ้านมะค่า ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นม	7,630,000		7,630,000			7,630,000	0			0	7,630,000	0	แขวงทางหลวง ชนบท	
9	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2068 - บ้านโตนด ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นม	5,830,000		5,830,000			5,830,000	5,830,000			5,830,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท	
10	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายจาก บ้านหนองกรด หมู่ 6 บ้านทวก หมู่ 7 ถึงบ้านส้ม หมู่ 1 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระ เกียรติ จ.นครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร ระยะ 0.15 กิโลเมตร	7,700,000		7,700,000			6,280,000	0			0	6,280,000	1,420,000	แขวงทางหลวง ชนบท	

หน่วย : บาท

หน้าที่ 4

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
11	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 11 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ ต.หนองระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1,300,000		1,300,000			1,244,000		0			0	1,244,000	56,000	แขวงทางหลวง ชนบท
12	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาดี ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว เชื่อม บ้านมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นม	5,528,000		5,528,000			5,528,000		0			0	5,528,000	0	แขวงทางหลวง ชนบท
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังม่วง เชื่อมบ้านกระเบื้อง (ต.กระชอน) ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นม	3,145,000		3,145,000			3,145,000		0			0	3,145,000	0	ประทาย
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นม	6,480,000		6,480,000			6,480,000	6,480,000				6,480,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท
15	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อ.เมืองยาง - ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นม	6,269,000		6,269,000			6,269,000	6,269,000				6,269,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท
เหลือจ่าย 1															
16	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าองค์การบริหารส่วนต.วังกะทะ - ถนนสายวังกะทะ-หนองซอน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	1,730,000		1,730,000			0		0			0	1,730,000		อ.ปากช่อง
17	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๔ บ้านโนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	891,000		891,000			0		0			0	891,000		อ.ปากช่อง
18	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านเขาใหญ่ธรรมชาติ บริเวณบ้านขงพระเหนือ หมู่ ๑ ต.ขงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	1,571,800		1,571,800			0		0			0	1,571,800		อ.ปากช่อง
19	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ ๑๖ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	496,277		496,277			496,000	496,000				496,000	0	277	อ.ปากช่อง

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
20	ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยถนน สายทางเข้าแยก มทส. - บ้านหนองปลิง ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา	1,000,000		1,000,000			695,000		0			0	695,000	305,000	อ.เมืองฯ
เหลือจ่าย 2															
21	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนอง เต่า หมู่ 9 บ้านศาลาหนองซอน หมู่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา	3,070,000		3,070,000									3,070,000		อ.แก้งสนามนาง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ธานี หมู่ 7 ต.ท่า จะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	2,133,000		2,133,000									2,133,000		อ.โชคชัย
23	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านคอกวัว ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	2,376,000		2,376,000									2,376,000		อ.เมืองนครราชสีมา
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้าน		5,513,000	2,689,000	2,740,000	84,000	0	84,000	872,952	0	84,000	0	956,952	4,556,048	0	
6. การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ		472,000	472,000	0	0	0		111,352	0	0	0	111,352	360,648	0	
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ		472,000	472,000					111,352				111,352	360,648		มทส.
7. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้		5,041,000	2,217,000	2,740,000	84,000		84,000	761,600	0	84,000	0	845,600	4,195,400		
กิจกรรมย่อย : การป้องกัน แก้ไขปัญหาช้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่		2,824,000	0	2,740,000	84,000		84,000	0	0	84,000	0	84,000	2,740,000		เขาแผงม้า
1	กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน 5 กล้อง	84,000			84,000		84,000			84,000		84,000	0	-	
2	ปลูกกล้าไผ่หนาม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.	1,000,000		1,000,000					0			0	1,000,000		
3	ก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	1,500,000		1,500,000						0		0	1,500,000		

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
	กิจกรรมย่อย : การจัดน้ำอภิเษกของ จ. นครราชสีมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	500,000	500,000	0	0	0	56,880	0	0	0	56,880	443,120	0	สนจ. 477,500 อ.ปากช่อง 22,500	
	เหลือจ่าย 2														
	การเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน	1,488,000	1,488,000									1,488,000	0	ปค.	
	9. การเสริมสร้างความปรองดองและความ สามานฉันท์ในชาติ	4,511,000	4,511,000	0	0	0	1,895,400	0	0	0	1,895,400	2,615,600			
	กิจกรรมย่อย : การสร้างความปรองดองและ ความสามานฉันท์	4,511,000	4,511,000				1,895,400				1,895,400	2,615,600		ปค.	
	เหลือจ่าย 1														
	10.การเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ	6,319,090	6,319,090	0	0	0	1,831,200	0	0	0	1,831,200	4,487,890			
	กิจกรรมย่อย : ประชาธิปไตยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปีกลด) จังหวัดนครราชสีมา	3,559,440	3,559,440				1,831,200				1,831,200	1,728,240		ตำรวจภูธร	
	เหลือจ่าย 2														
	การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรความ ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	759,650	759,650									759,650		กอ.รมน./ที่ทำการ ปกครองจังหวัด	
	เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	1,000,000	1,000,000									1,000,000		กอ.รมน.จว.นม	
	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและ ค้าไม้พะยูง	1,000,000	1,000,000									1,000,000		กอ.รมน.จว.นม	
	ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร 7014259007	217,736,739	33,939,600				15,556,976								
	11. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหาร จัดการ (โลจิสติกส์) สินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรม	123,595,265	0	123,595,265	0	0	80,593,409	0	36,893,644	0	0	36,893,644	84,661,336	2,040,285	
	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการ บริหารจัดการ (โลจิสติกส์) สินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรม	123,595,265	0	123,595,265	0	0	80,593,409	0	36,893,644	0	0	36,893,644	84,661,336	2,040,285	

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก หนองสะแก (แยก ทล.2223) หมู่ที่ 14 ถึง โรงเรียนบ้านโคกเพชร ต.โนนรัง อ. ชุมพวง จ.นครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร	1,980,000		1,980,000			1,980,000	1,980,000				1,980,000	0	0	ชุมพวง
2	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายกกไข่น้ำ ถึง หนองแวง ช่วง กม. 0+000 - 2+620 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นม	6,110,000		6,110,000			6,110,000		0			0	6,110,000	0	แขวงทางหลวง ชนบท
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา นายเสี่ยม ถึง นานายูพิศักดิ์ ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา กว้าง 5.00	1,590,000		1,590,000			1,590,000		0			0	1,590,000	0	โนนแดง
4	ขยายความกว้างสะพานถนนสายอ่าง เก็บน้ำลำเชียงไกร ต.พังเทียม อ.พระ ทองคำ จ.นครราชสีมา	4,535,000		4,535,000					0			0	4,535,000	0	พระทองคำ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 8 (รหัส ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 243-03) สาย ทางบ้านโกรกพัฒนา ถึง สามแยกต. หนองไทร บ้านโค้งเจริญ ตอนที่ 6 ต. มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	1,450,000		1,450,000			1,450,000		0			0	1,450,000	0	พระทองคำ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเข้าบ้านขาม ถึง บ้านหนูก ต.ขาม สะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นม	6,444,444		6,444,444			6,444,444	6,444,444				6,444,444	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคลองบง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านหนอง คล้า หมู่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	2,420,000		2,420,000			2,420,000	2,420,000				2,420,000	0	0	โชคชัย
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ศาลตาปู่ - ส. บุญญา) ต.พลกรัง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1,055,000		1,055,000			1,055,000	1,055,000				1,055,000	0	0	เมืองนครราชสีมา

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านเลียบ - พุดซา ช่วงหน้าเทศบาล.ปรุใหญ่ แห่งเก่า ถึงสี่แยกบ้านแปะ) หมู่ 1 บ้านคนชุม ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1,520,000		1,520,000			1,520,000		1,520,000			1,520,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านสิริราษฎร์ บ้านพระ หมู่ที่ 4 ถึง อบต.มะเรียง ต.มะเรียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	950,000		950,000			950,000		950,000			950,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ตำบล หมู่ที่ 4 (เลียบลำบริบูรณ์ ฝั่งบ้านยายแป้น)	1,560,000		1,560,000			1,560,000		0			0	1,560,000	0	เมืองนครราชสีมา
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ่มหนองผักบุง เชื่อมโกรกตะคร้อ ซอย 6) ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา ไปถึง คุ่มหนองผักบุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	2,300,000		2,300,000			2,300,000		2,300,000			2,300,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	1,770,000		1,770,000			1,770,000		1,770,000			1,770,000	0	0	ชุมพวง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน เชื่อมบ้านโนนคอย ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร	1,887,000		1,887,000			1,887,000		0			0	1,887,000	0	จักราช
15	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านหัวหนอง ต.บัวใหญ่ เชื่อมบ้านเสมาใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	1,268,000		1,268,000			1,268,000		1,268,000			1,268,000	0	0	บัวใหญ่

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสว่าง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านเก่าจิว หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นม	3,500,000		3,500,000			3,500,000		0			0	3,500,000	0	แขวงทางหลวง ชนบท
17	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน หนองหัวเอน หมู่ 10 บ้านหนองหิน หมู่ 12 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	1,570,000		1,570,000			1,570,000		1,487,200			1,487,200	0	82,800	บัวใหญ่
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเตย หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ต.วังหิน อ.โนน แดง จ.นครราชสีมา	2,275,000		2,275,000			2,275,000		0			0	2,275,000	0	โนนแดง
19	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบซีล (Cape Seal) นม. 3336 สายบ้านหนอง โสน - วะตะแบก บ้านหนองขุยมือง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 10 ต. หนองกรด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	8,050,000		8,050,000			8,050,000		8,050,000			8,050,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกมะกอก หมู่ที่ 11 ต.บุ่งซีเหล็ก เชื่อม บ้านหัวบึง ต.โคราช อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา	6,888,000		6,888,000			6,888,000		0			0	6,888,000	0	แขวงทางหลวง ชนบท
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อม ระหว่างต.) จากบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึง ทางหลวงแผ่นดินสาย 202 ต. โนนประดู่ อ.สีดา จ.นม	6,451,965		6,451,965			6,451,965		0			0	6,451,965	0	แขวงทางหลวง ชนบท
22	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 - เขต ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	1,040,000		1,040,000			1,040,000		1,040,000			1,040,000	0	0	โนนสูง
23	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทางบ้านใหม่กลอ หมู่ 8 ถึง บ้านท่า ระแวก หมู่ที่ 7 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	2,770,000		2,770,000			2,770,000		2,770,000			2,770,000	0	0	แขวงทางหลวง ชนบท

หน่วย : บาท

หน้าที่ 11

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ เชื่อมต่อเขตบ้านหูล่งประดู่ ต.หูล่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นม	1,875,000		1,875,000			1,875,000	1,875,000				1,875,000	0	0	ห้วยแถลง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคนครพิทักษ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา	1,270,000		1,270,000			1,270,000	0				0	1,270,000	0	คง
26	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ต.สีมูม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (สายศาลาบ้านมะกอก - คลองบริบูรณ์) เชื่อมต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	614,000		614,000			614,000	614,000				614,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
27	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านลำโพรง ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	450,000		450,000			450,000	450,000				450,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาตม สายปียราช ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นม	916,000		916,000			916,000	0				0	916,000	0	เมืองนครราชสีมา
29	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโป่งดินสอ สายบ้านโป่งดินสอ ต.โคกกรวด เชื่อม บ้านหนองมนนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	900,000		900,000			900,000	900,000				900,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
30	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 (จากบ้านหนองแวง ถึง บ้านหนองหว้า) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นม	2,630,000		2,630,000			2,630,000	0				0	2,630,000	0	แขวงทางหลวงชนบท
เหลือจ่าย 1															
31	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 - บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ 12 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	2,504,000		2,504,000			2,184,000	0				0	2,184,000	320,000	อ.ชุมพวง

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตะครองงาม (สายทางวัดตะครองงาม) หมู่ 7 ต.บ้านลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.	1,822,485		1,822,485			1,457,000		0			0	1,457,000	365,485	อ.หนองบุญมาก
33	ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านใหม่สันติ หมู่ 5 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน - บ้านทุ่ง พนมวัน หมู่ 12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา	4,720,000		4,720,000			3,448,000		0			0	3,448,000	1,272,000	อ.สูงเนิน
35	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านบึง พัฒนา (คูหช้าง) หมู่ที่ 18-บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา	500,000		500,000					0			0	500,000		อ.สีคิ้ว
เหลือจ่าย 2															
36	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านด่านคนคบ บ้านกระโดน ต. ด่านคำ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	5,726,000		5,726,000					0				5,726,000		อ.โนนสูง
37	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียนบ้าน กรูด ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 11 ต.จอหอ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา	1,063,000		1,063,000					0				1,063,000		อ.เมืองนครราชสีมา
38	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตะวันออก บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ 8 ต. บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	550,000		550,000					0				550,000		อ.เทพารักษ์
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกคุ้ม ที่ 2 ถึงคุ้มที่ 3 บ้าน ส. อบต.สุทิน ประสาทผล บ้านซับ สำราญ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา	880,000		880,000					0				880,000		อ.เทพารักษ์
40	ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี (ทับเขมร) หมู่ 15 ถึง บ้านหนองตะคลอง ต.โนนยอ อ.ชุม พวง จ.นครราชสีมา	4,000,000		4,000,000					0				4,000,000		อ.ชุมพวง

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				กึ่งทุนผู้กัก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขย วัดป่าบูรพาวนาราม - หน้าวัดหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง ต.ขย อ.ลำทะเมน ชัย จ.นครราชสีมา	1,613,000		1,613,000					0				1,613,000		อ.ลำทะเมนชัย
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า - บ้าน หนองจาน สายทาง นม.ถ. ๒๕๙-๐๒ ต.บ้านลุงเขว้า	3,342,000		3,342,000					0				3,342,000		อ.หนองบุญมาก
43	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกค นกรีต สายบ้านโสกกรัง ถึงบ้านหนอง บัวสะอาด ต.หนองบัวสะอาด อ.บัว ใหญ่ จ.นครราชสีมา	4,631,000		4,631,000					0				4,631,000		อ.บัวใหญ่
44	ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	369,000		369,000					0				369,000		อ.บัวใหญ่
45	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกงูเหลือม หมู่ 4 - บ้านหญ้า คาหมู่ 6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา	1,995,000		1,995,000					0				1,995,000		อ.บัวใหญ่
46	ซ่อม/สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติ กคอนกรีต สายบ้านแฝก หมู่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	6,650,000		6,650,000					0				6,650,000		อ.สีดา
47	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 บ้านสะแก กรัง - บ้านโคกแขวน ต.พลกรัง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1,950,000		1,950,000					0				1,950,000		อ.เมืองนครราชสีมา
48	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี หน้าย่าโม จากคลองชลประทาน ไปสะพานบ้าน โพธิ์ ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา	3,240,371		3,240,371					0				3,240,371		อ.เมืองนครราชสีมา

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
12.	การสร้างเชื่อมโยงเส้นทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม	4,884,000	4,884,000	0	0	0	1,770,446	0	0	0	1,770,446	3,113,554			
	กิจกรรมย่อย : พัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,884,000	4,884,000				1,770,446				1,770,446	3,113,554			ม.ราชภัฏ
13.	การพัฒนา ปรับปรุง และก่อสร้างแหล่งกัก เก็บน้ำทั้งในเขต และนอกเขตชลประทานรวมทั้ง ระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง	60,201,874	0	60,201,874	0	0	49,266,566	0	24,685,812	0	0	24,685,812	34,818,750	697,311	
	กิจกรรมหลัก : การพัฒนา ปรับปรุง และ ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทั้งในเขต และนอกเขต ชลประทานรวมทั้ง ระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและ สะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ เกี่ยวเนื่อง	60,201,874	0	60,201,874	0	0	49,266,566	0	24,685,812	0	0	24,685,812	34,818,750	697,311	
1	ขุดลอกอ่างหนองละลอก หมู่ 5 บ้านหัว อ่าง ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นม	3,996,725		3,996,725			3,782,725		213,202			213,202	3,783,523	0	ชล.นม
2	ขุดสระน้ำหนองคู บ้านตุม หมู่ 8 ต. ทองกลาง อ.จักราช จ.นม	1,800,000		1,800,000			1,800,000		1,800,000			1,800,000	0	0	จักราช
3	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองนกคุ้ม บ้าน หนองนกคุ้ม หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.จักร ราช จ.นม พร้อมซ่อมแซมประตูระบาย น้ำ จำนวน 2 ชุด	1,190,000		1,190,000			1,190,000		0			0	1,190,000	0	จักราช
4	ขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หนองคู ปลาน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ 11 ต. ดอนตะหนัก อ.บัวใหญ่ จ.นม	1,225,000		1,225,000			1,225,000		0			0	1,225,000	0	บัวใหญ่
5	ขุดลอกลำห้วยยายมาก บ้านขามเตี้ย หมู่ 4 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นม	2,100,000		2,100,000			2,100,000		2,100,000			2,100,000	0	0	บัวใหญ่
6	ขุดลอกหนองระเริง หมู่ 1 บ้านสุก ต. สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นม	8,229,820		8,229,820			3,149,820		4,371,154			4,371,154	3,858,665	0.50	ชล.นม

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
7	ชุดขยายสระโสภิตินทร์ บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ 5 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นม	4,117,976		4,117,976			3,998,988		2,398,314			2,398,314	1,719,662		สป.นม
8	ชุดขยายสระประปาบ้านหนองจานเหนือ หมู่ 9 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นม	580,000		580,000			580,000		580,000			580,000	0	0	ลำทะเมนชัย
9	ชุดลอกคลองมะค่า หมู่ 1 บ้านเมืองเก่า ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นม ถึงสะพานบริเวณ วัดกุฎจิก เทศบาล ต.กุฎจิก อ.สูงเนิน จ.นม	629,900		629,900					0			0	629,900	0	สูงเนิน
10	ชุดลอกลำจ้ำรี บ้านโนนทอง หมู่ 4 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นม	420,000		420,000			420,000		0			0	420,000	0	ชุมพวง
11	ชุดลอกลำตะเคียน บ้านขนาท หมู่ 2 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นม	580,000		580,000			580,000		580,000			580,000	0	0	ชุมพวง
12	ชุดลอกลำตะคลอง หมู่ 9 บ้านหนองเป็ดน้ำ (เชื่อม ต.บ้านใหม่) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นม	776,796		776,796			776,796		776,796			776,796	0	0	เมืองนครราชสีมา
13	ชุดลอกบึงโตนต หมู่ 10 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นม	3,680,000		3,680,000			3,680,000		0			0	3,680,000	0	เมืองนครราชสีมา
14	ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (บึงประเสริฐ - หนองโสน) ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นม	1,135,000		1,135,000			1,135,000		0			0	1,135,000	0	เมืองนครราชสีมา
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก. ชั้น 3 ซอยบ้านเลขที่ 84 หมู่ 2 ชุมชน หมู่ 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองฯ จ.นม	920,000		920,000			920,000		0			0	920,000	0	เมืองนครราชสีมา
16	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาราบุรี) ซอยรัตโนภาส - ถนนบขร.2 หมู่ 5 บ้านบุญเรือง ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นม	2,146,999		2,146,999			2,146,999		2,146,999			2,146,999	0	0	เมืองนครราชสีมา
17	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู คุ่ม 6, 7, 8 หมู่ 2 บ้านกล้วย ต.จอหอ อ.เมืองฯ จ.นม	990,000		990,000			990,000		990,000			990,000	0	0	เมืองนครราชสีมา

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
18	วางท่อส่งน้ำดิบผลิตประปาจากห่านบก ก้านัน หมู่ 6 บ้านโกรก ต.หนองไข่น้ำ อ. เมืองฯ จ.นม	1,040,000		1,040,000			1,040,000			0		0	1,040,000	0	เมืองนครราชสีมา
19	ชุดลอกลำห้วยซักระทิงพร้อมก่อสร้าง ฝาย มข.2527 บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ต.	1,490,000		1,490,000			1,490,000			1,490,000		1,490,000	0	0	เทพารักษ์
20	ชุดลอกสระหนองเพชร หมู่ 2 ต.ละลม ใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นม	1,090,000		1,090,000			1,090,000			1,090,000		1,090,000	0	0	โชคชัย
21	ชุดลอกลำห้วยไข ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก จ.นครราชสีมา	488,000		488,000			488,000			488,000		488,000	0	0	วังน้ำเขียว
22	ชุดลอกลำห้วยลำพระเพลิง พร้อม ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง หมู่ 21 ต.วังหมี อ. วังน้ำเขียว จ.นม	769,000		769,000			769,000			769,000		769,000	0	0	วังน้ำเขียว
23	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายคลองยาง นายนายจอม บ้านหนองกระดี่ หมู่ 9 ต. บุงชีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นม	740,000		740,000			740,000			0		0	740,000	0	สูงเนิน
24	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายข้างนายนายสุ ชาติ บ้านหนองกระดี่ หมู่ 9 ต.บุงชีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นม	1,200,000		1,200,000			1,200,000			0		0	1,200,000	0	สูงเนิน
25	ชุดลอกหนองคิม บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 11 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นม	1,080,000		1,080,000			1,080,000			0		0	1,080,000	0	ประทาย
26	ชุดลอกหนองหวาย บ้านหัวหนอง หมู่ 4 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นม	2,850,000		2,850,000			2,850,000			0		0	2,850,000	0	ประทาย
27	ชุดลอกสระหนองตาดน้อย บ้านหนอง ตาดน้อย หมู่ 6 ต.หนองหว่า อ.บัวลาย จ.นม	599,999		599,999			599,999			599,999		599,999	0	0	บัวลาย
28	ชุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านสระมะค่า เขื่อน บ้านหนองสาย ต.หูล่งตะเคียน อ.ห้วย แถลง จ.นม	616,000		616,000			616,000			0		0	616,000	0	ห้วยแถลง
29	ชุดลอกลำห้วยหินลาด ต.หูล่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นม	610,000		610,000			610,000			0		0	610,000	0	ห้วยแถลง

หน่วย : บาท

หน้าที่ 17

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
30	ชุดลอกสระเหวโสภีหมู่ บ้านสระมะค่า หมู่ 5 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นม	1,116,291		1,116,291			1,116,290.45		818,399			818,399	0	297,891.89	ห้วยแถลง
31	ชุดลอกสระเหวใหญ่ บ้านสายทอง หมู่ 12 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นม	1,105,950		1,105,950			1,105,949.16		1,105,949.16			1,105,949	0	0.84	ห้วยแถลง
32	วางท่อน้ำบ้านกระทุ่มแทน หมู่ 8 บ้าน สรศักดิ์ หมู่ 4 บ้านสระมะค่า หมู่ 5 ต.	1,050,000		1,050,000			1,050,000		0			0	1,050,000	0	ห้วยแถลง
33	ชุดขยายสะพานอกก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นม	1,040,000		1,040,000			1,040,000		0			0	1,040,000	0	คง
34	ชุดลอกคลองกระเสียน หมู่ 7 ต.วังหมี อ. วังน้ำเขียว จ.นม	348,000		348,000			348,000		348,000			348,000	0	0	วังน้ำเขียว
35	ชุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านขุนละคร หมู่ 2 ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นม	1,024,418		1,024,418			890,000		0			0	890,000	134,418	ปักธงชัย
36	ชุดลอกห้วยธรรมชาติ หมู่ 19 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นม	300,000		300,000			300,000		300,000			300,000	0	0	วังน้ำเขียว
37	ชุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านหนองผักไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	610,000		610,000					0			0	345,000	265,000	ปักธงชัย
38	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองหญ้างาม จากบิมน้ำมัน - ศาล ปกครอง ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง นครราชสีมา จ.นม	680,000		680,000			680,000		680,000			680,000	0	0	เมืองนครราชสีมา
39	ชุดลอกห้วยลำเชียงไกร จากอ่างเก็บน้ำ บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ 10 ถึงบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ 18 ต.หนองแวง อ. เทพารักษ์ จ.นม	1,040,000		1,040,000			1,040,000		1,040,000			1,040,000	0	0	เทพารักษ์
40	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกมะกอก หมู่ 11 ต.บึงขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นม	648,000		648,000			648,000		0			0	648,000	0	สูงเนิน
	เหลือจ่าย 1														
41	ชุดขยายบึงกุดหว้า บ้านตะคร้อ หมู่ 7 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	1,660,000		1,660,000					0			0	1,660,000	0	อ.โนนไทย

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่อนหักผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
42	ชุดลอกคลองตอนหนองคู บ้านโนนเจริญ หมู่ 15 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	1,377,000		1,377,000					0			0	1,377,000	0	อ.ด่านขุนทด
43	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 120 เมตร บ้านหนองตะกู่ หมู่ 8 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	648,000		648,000					0			0	648,000	0	อ.ปากช่อง
เหลือจ่าย 2															
44	ชุดลอกลำห้วยลินข้าง บ้านวังยายทอง หมู่ 4 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	463,000		463,000								0	463,000		อ.เทพารักษ์
14. เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมเพื่อเป็นเมืองแห่งอาหาร		7,203,300	7,203,300	0	0	0	4,404,427	0	0	0	4,404,427	2,075,921	722,952		
กิจกรรมย่อย : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวเลี้ยงสัตว์)		1,192,000	1,192,000				340,280				340,280	531,720	320,000	สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร		1,470,000	1,470,000				1,257,348				1,257,348		212,652	สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การประเมินตรวจสอบการขออนุญาตใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์		104,000	104,000				91,300				91,300	700	12,000	สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การผลิตอ้อยโรงงานแปลงใหญ่สมัยใหม่		544,000	544,000				543,400				543,400	600		สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการผลิตไม้ผลครบวงจร		272,000	272,000				223,700				223,700	0	48,300	สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์		272,000	272,000				272,000				272,000	0		สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์		272,000	272,000				272,000				272,000	0		สนง.เกษตรจังหวัด	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง		680,000	680,000				550,000				550,000	0	130,000	สนง.เกษตรจังหวัด	

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				ก่องหน้าผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
	กิจกรรมย่อย : สำรองฐานทรัพยากรท้องถิ่นตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม	1,127,600	1,127,600					671,300				671,300	456,300		ม.ราชภัฏ
	กิจกรรมย่อย : การผลิตมันสำปะหลังปลอดภัย และแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อยกระดับรายได้ เกษตรกรชุมชนเชิงสูง-ครบุรี	1,269,700	1,269,700					183,099				183,099	1,086,601		มทส.
15.	เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสัตว์เศรษฐกิจ และ กิจกรรมเพื่อเป็นเมืองแห่งอาหาร ด้วยนวัตกรรม	3,633,600	3,633,600	0	0	0		3,201,724	0	0	0	3,201,724	431,876		
	กิจกรรมย่อย : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	2,903,400	2,903,400					2,653,200				2,653,200	250,200		ปศุสัตว์
	กิจกรรมย่อย : อบรมการเลี้ยงโคพันธุ์โคราช วากิวครบวงจร	730,200	730,200					548,524				548,524	181,676		มทส.
16.	พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป	9,362,300	9,362,300	0	0	0		3,811,531	0	0	0	3,811,531	5,550,769		
	กิจกรรมย่อย : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์มและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากแพะสู่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะใน จ.นม	1,005,800	1,005,800					260,400				260,400	745,400		ม.ราชภัฏ
	กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาด้าน การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ปลอดภัย	2,625,700	2,625,700					2,443,620				2,443,620	182,080	0	สนง.พาณิชย์
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมพัฒนาระบบสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม	2,730,800	2,730,800					265,200				265,200	2,465,600		ม.ราชภัฏ
	กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมตลาดออนไลน์ อุตสาหกรรมอาหาร	3,000,000	3,000,000					842,311				842,311	2,157,689		อุตสาหกรรมภาค 6
17.	การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้อยู่ในวัย แรงงาน และผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักสูตรวิชาการ นวัตกรรมใหม่ ในยุคดิจิทัล	6,156,400	6,156,400	0	0	0		1,831,076	0	0	0	1,831,076	4,325,324		

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				กึ่งทุนผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
	กิจกรรมย่อย : การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร	1,524,000	1,524,000					343,980				343,980	1,180,020		สนง.เกษตรจังหวัด
	กิจกรรมย่อย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน จ.นม	542,600	542,600					508,558				508,558	34,042		สนง.เกษตรและ สหกรณ์
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง จ.นม	421,400	421,400					408,137.50				408,137.50	13,262.5		สนง.เกษตรและ สหกรณ์
	กิจกรรมย่อย : การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบตามแนวพระราชู	3,668,400	3,668,400					570,400				570,400	3,098,000		สนง.พัฒนาชุมชน
	18. การปรับปรุงผลผลิตการเกษตรและสร้าง มูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมใหม่ พลังงานทดแทน	2,700,000	2,700,000	0	0	0		537,773	0	0	0	537,773	2,162,227		
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม แปรรูปอาหารและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์	2,700,000	2,700,000					537,773				537,773	2,162,227		อุตสาหกรรมภาค 6
	ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ 7014259008	33,262,100	33,262,100	0	0	0		14,439,710	0	0	0	14,439,710	18,822,390		
	19. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	23,983,000	23,983,000	0	0	0		6,913,010	0	0	0	6,913,010	17,069,990		
	กิจกรรมย่อย : เมืองศิลปะวัฒนธรรม (ART and Culture) สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	23,983,000	23,983,000					6,913,010				6,913,010	17,069,990		สนง.วัฒนธรรม
	20. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ท่องเที่ยว	3,320,700	3,320,700	0	0	0		1,568,300	0	0	0	1,568,300	1,752,400		
	กิจกรรมย่อย : งานตรุษจีนโคราช	988,300	988,300					988,300				988,300	0		สนง.ทกจ.
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมเรียนรู้วิถีประชาชนเขื่อน ลำน้ำแะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นม	79,400	79,400					0				0	79,400		อ.ครบุรี (ม.วงษ์ฯ)
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมเรียนรู้วิถีประมงเขื่อนลำ มูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นม	79,400	79,400					0				0	79,400		อ.ครบุรี (ม.วงษ์ฯ)
	กิจกรรมย่อย : ทำบุญ 9 วัด ชมความงามของ อ่างเก็บน้ำลำน้ำแะ ลำมูลบน ต.โคกกระชาย	76,500	76,500					0				0	76,500		อ.ครบุรี (ม.วงษ์ฯ)
	กิจกรรมย่อย : เกษตรพอเพียง	998,300	998,300					10,000				10,000	988,300		สนง.ทกจ.

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ จัดสรร	แหล่งงบประมาณ (บาท)				กึ่งทุนผู้กึ่ง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				รวมทั้งสิ้น	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น		ดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	งบรายจ่ายอื่น				
	กิจกรรมย่อย : มหกรรมเกษตร ของกิน ดิน โคราช (Korat Local Food and Agricultural	1,098,800	1,098,800					570,000				570,000	528,800		ม.ราชภัฏ
21.	การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	5,958,400	5,958,400	0	0	0		5,958,400	0	0	0	5,958,400	0	0	
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกีฬา จ.นม	1,958,400	1,958,400					1,958,400				1,958,400	0		สนง.ทกจ.
	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2562	4,000,000	4,000,000					4,000,000				4,000,000			อ.พิมาย

หมายเหตุ

รอบ 1 เหลือจ่ายรายการใหม่ 18 รายการ

งบลงทุนจำนวน

119

4


123

93

เหลือ

30


45,244,562






--







--





--

